

PROCENTOWE ZAAWANSOWANIE PRAC NA DZIEŃ PRZERWANIA ROBÓT		
Inwestycja: Budowa docelowej siedziby Placówki Terenowej KRUS w Ząbkowicach Śląskich		
Lokalizacja: Ząbkowice Śląskie ul.Powstańców Warszawy		
LP	Rodzaje robót, asortymenty, elementy	Finansowe zaawansowanie prac
<b>1. ROBOTY BUDOWLANE</b>		<b>53,50%</b>
1.1.	Roboty rozbiórkowe	31,46%
1.2.	Roboty w zakresie kształtowania terenu	69,25%
1.3.	Wykonanie konstrukcji dachowych	94,33%
1.4.	Wykonanie pokryć dachowych	93,44%
1.5.	Betonowanie	66,95%
1.6.	Zbrojenie	81,30%
1.7.	Roboty murarskie	94,10%
1.8.	Roboty tynkarskie	66,27%
1.9.	Pokrywanie podłóg i ścian	1,40%
1.10.	Roboty malarskie	0,00%
1.11.	Roboty elewacyjne	66,44%
1.12.	Instalowanie okien i drzwi	61,91%
1.13.	Roboty izolacyjne	67,06%
1.14.	Roboty w zakresie okładziny tynkowej	27,68%
1.15.	Wznoszenie ogrodzeń	0,00%
1.16.	Meble biurowe	0,00%
1.17.	Roboty w zakresie różnych nawierzchni	0,00%
1.18.	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych	0,00%
<b>2. ROBOTY SANITARNE</b>		<b>49,78%</b>
2.1.	Przylącze wody	89,96%
2.2.	Przylącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej	0,00%
2.3.	Kanalizacja deszczowa	0,00%
2.4.	Drenaż	0,00%
2.5.	Instalacja gazy zewnętrzna	0,00%
2.6.	Instalacja kanalizacji sanitarnej	55,10%
2.7.	Instalacja wodociągowa wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji	91,00%
2.8.	Instalacja gazowa wewnętrzna	0,00%
2.9.	Instalacja c.o.	99,78%
2.10.	Wentylacja mechaniczna	81,68%
2.11.	Klimatyzacja	95,29%
<b>3. ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>		<b>85,13%</b>
3.1.	Tablicze rozdzielcze	100,00%
3.2.	Okablowanie	100,00%
3.3.	Osprzęt elektryczny	80,71%
3.4.	Instalacja uziemiająca i odgromowa	100,00%
3.5.	Instalacja zewnętrzna	73,08%
3.6.	Pomiary	0,00%
<b>4. ROBOTY TELETECHNICZNE</b>		<b>85,81%</b>
4.1.	Instalacja SSP	88,21%
4.2.	SSWiN	86,42%
4.3.	Okablowanie strukturalne	82,27%
<b>5. OKABLOWANIE ZEWNĘTRZNE</b>		<b>11,53%</b>
5.1.	Okablowanie zewnętrzne	11,53%
<b>RAZEM (NETTO)</b>		<b>55,65%</b>

mgr inż. Jan Loszowyński

wpr. z § 6, ust. 1, pkt 2, § 8, ust. 2

§ 13, ust. 1, pkt 2

nr upr. St -1408/73 I 53/ 76/Wwm