

FORMULARZ OFERTY

na przeprowadzenie robót remontowo - budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi w Placówce Terenowej KRUS w Koninie.

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

.....

.....

Osoba do kontaktu

nr tel. mail:

NIP: REGON:

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia

	Roboty remontowo – budowlane wraz z robotami towarzyszącymi	Wartość brutto
1.	Demontaż płotu drewnianego na ruszcie stalowym łącznie z bramą i furtką wraz z ich utylizacją 21,0 mb x zł	
2.	Wyczyszczenie środkiem chemicznym słupków i podbudowy ogrodzenia z kamienia wraz z zaimpregnowaniem 21,00 m² x zł	
3.	Zakup i montaż nowego ogrodzenia metalowego – przęsła 8,00 szt. x zł	
4.	Zakup i montaż metalowej bramy dwuskrzydłowej o długości do 4,0 mb 1,00 szt. x zł	
5.	Zakup i montaż furtki metalowej do długości do 1,0 mb 1,00 szt. x zł	
6.	Skucie popękanego tynku cementowo – wapiennego kat. III na ścianie 114,00 m² x zł	
7.	Wykonanie nowego tynku cementowo – wapiennego kat. III na ścianie wraz z „barankiem” 2 mm 114,00 m² x zł	
8.	Wykonanie czapki betonowej na gzymsie murka ogrodzeniowego wraz z pomalowaniem czapki farbą wodoodporną (kolor do uzgodnienia) 20,70 m² x zł	
9.	Rozebranie wejścia głównego (podestu) do Placówki oraz zejścia do kotłowni składającego się z płytek ceramicznych wraz z ich wywiezieniem 27,00 m² x zł	
10.	Rozebranie wejścia głównego (podestu) i podjazdu do Placówki oraz części górnej schodów do kotłowni składającego się z płyty betonowej o grub. ok. 10 cm wraz z wywiezieniem gruzu 15,0 m² x zł	
11.	Wykonanie schodów zewnętrznych z kostki betonowej 15,00 m² x zł	

12.	Ułożenie płytek ceramicznych zewnętrznych na schodach do kotłowni o wym. 30 x 30 cm, gat. I, mrozoodpornych, antypoślizgowych, kolor do uzgodnienia 10,00 m² x zł	
13.	Wykonanie obróbek blacharskich na daszku nad zejściem do kotłowni 7,50 mb x zł	
14.	Zamontowanie rynny z blachy ocynkowanej na PCV Ø 16 na daszku 3,50 mb x zł	
15.	Zamontowanie rur spustowej z blachy ocynkowanej na PCV Ø 12 2,00 mb x zł	
16.	Oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną i wierzchniego krycia słupków i podciągu metalowego przy zejściu do kotłowni 2,53 m² x zł	
17.	Wykonanie balustrady ochronnej przy zejściu do kotłowni z rury Ø 32 mm (dwa poziomy: + 0,50 i + 1,0 m) wraz z pomalowanie farbą antykorozyjną i wierzchniego krycia 14,50 mb x zł	
18.	Wyczyszczenie i ułożenie 1 x papa termozgrzewalna na daszku 7,00 m² x zł	
19.	Demontaż istniejącej opaski z kostki brukowej i wykonanie nowej w formie opaski żwirowej z otoczków Ø 16 – 32 mm o grub. warstwy ok. 10 cm zabezpieczoną od dołu geowłókniną, a od zewnątrz ograniczone opornikiem betonowym 8 x 30 x 100 cm. 38,30 m² x zł	
	R A Z E M :	

Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę netto: zł,

a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości % za cenę brutto: zł

3. Termin realizacji zamówienia: (najpóźniej do dnia 30.06.2018r.).
4. Warunki gwarancji: min. 36 miesięcy liczone od daty odbioru robót.
5. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami umowy stanowiącej załącznik nr 1 do „Formularza oferty” i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do jej zawarcia. Projekt umowy został zaakceptowany i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
7. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
- parafowany wzór umowy wraz z załącznikiem

Miejscowość dnia roku

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykona