

**Protokół wykonania konserwacji/naprawy systemu alarmowego przeciwpożarowego
zgodnie z umową nr z dnia**

Niniejszym potwierdzam wykonanie przez firmę

W dniu w obiekcieusługi w zakresie:

1) konserwacji sygnalizacji pożaru obejmującej:

- czyszczenie mechaniczne zewnętrzne czujek, wskaźników, obudów, ROP – czyszczenie nie obejmuje komór optycznych lub jonizacyjnych czujek,
- pomiary napięć akumulatorów i zasilaczy, urządzeń zasilających,
- badanie instalacji elektrycznej p.poż. wyłącznika prądu
- próbne wywołanie alarmu ze wszystkich elementów – wszystkie elementy wchodzące w skład systemu SAP muszą być sprawdzone chociaż raz w cyklu rocznym konserwacji,
- sprawdzenie komunikacji ze stacją monitorowania,
- oględziny ogólne mocowania elementów – przewody, węże pancerne, obudowy, czujki, ROP, wskaźniki, sygnalizatory,
- sprawdzenie poprawności wydruków - w wypadku gdy w systemie występuje drukarka,
- sporządzenie protokołu z wykonanych prac z uwzględnieniem wpisu wykrytych nieprawidłowości,
- wpis do książki konserwacji systemu

System sprawny/ system niesprawny

Uwagi:.....
.....
.....

2) naprawy systemu sygnalizacji pożaru obejmującej:

a)opis rodzaju uszkodzenia:

.....
.....

b)wymienione części podczas naprawy:

L.p	Nazwa części	Ilość sztuk	Cena jedn. Netto w zł	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł

Zamawiający:

Wykonawca